

工事名：R1新発田管内橋梁補修その2工事
 施工地：新潟県岩船郡関川村片貝地先
 工期：令和2年3月30日～令和2年12月9日

週間工程表

令和2年6月29日～7月19日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (新発田維持)
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：高橋 雄介 監理技術者：小林 直也

工種	種別	実績							予定																
		6/29 月	30 火	7/1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日			
仮設工	吊足場設置(SKパネル)																								
橋梁床版工	WJはつり鋼板養生									設置(上り線A1～P1間)															
	WJはつり	■																							
	人力はつり			■																					
	床版型枠							組立									解体								
	超速硬コン打設																								
	コンクリート殻搬出								10tD 5台																
舗装工	舗装切断・舗装版破碎																								
	橋面防水																								
	表層																								
交通規制	片側交互通行																下り線								
	終日片側交互通行	下り線 ~ 7/10 17:00開放予定																							
確認立会	段階確認																								
	材料確認												状況把握 9:30~												
	現場確認																								
安全計画		障害災害の防止							重機災害の防止							飛来・落下災害の防止									