

工事名：R1新発田管内橋梁補修その2工事  
 施工地：新潟県岩船郡関川村片貝地先  
 工期：令和2年3月30日～令和2年12月9日

# 週間工程表

令和2年7月13日～8月2日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所 (新発田維持)  
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店  
 現場代理人：高橋 雄介 監理技術者：小林 直也

工種	種別	実績							予定														
		7/13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	8/1 土	2 日	
仮設工	吊足場設置(SKパネル)																						
橋梁床版工	WJはつり鋼板養生																						
	WJはつり																						
	人力はつり																						
	床版型枠	解体																					
	超速硬コン打設																						
	コンクリート殻搬出																						
舗装工	舗装切断・舗装版破碎																						
	橋面防水																						
	表層																						
交通規制	片側交互通行	下り線																					
	終日片側交互通行																						
確認立会	段階確認																						
	材料確認																						
	現場確認																						
安全計画		重機災害の防止							作業予定なし					作業予定なし									

AM  
中間技術検査