

工事名：R1新発田管内橋梁補修その2工事
 施工地：新潟県岩船郡関川村片貝地先
 工期：令和2年3月30日～令和2年12月9日

週間工程表

令和2年7月20日～8月9日の予定

発注者：北陸地方整備局 新潟国道事務所（新発田維持）
 受注者：第一建設工業株式会社 新潟支店
 現場代理人：高橋 雄介 監理技術者：小林 直也

工種	種別	実績								予定												
		7/20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	8/1	2	3	4	5	6	7	8	9
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工	吊足場設置(SKパネル)																					
橋梁床版工	WJはつり鋼板養生																					
	WJはつり																					
	人力はつり																					
	床版型枠																					
	超速硬コン打設																					
	コンクリート殻搬出																					
舗装工	舗装切断・舗装版破碎																					
	橋面防水																					
	表層																					
	プロセスチェック		—																			
	社内中間検査								—													
<small>R2新潟国道トンネル定期点検外業務</small>	<small>バシフィックコンサルタンツ(株)</small>																					
交通規制	片側交互通行																					
	終日片側交互通行																					
確認立会	段階確認																					
	材料確認																					
	現場確認																					
安全計画		作業予定なし								作業予定なし						作業予定なし						

AM
中間技術検

隣接工区施工